

Prosjektrapport

1. Navn: Nye vinduer og dører i bolighus, Camphill České Kopisty
2. Tilførte midler fra Solgløtt: NKr 34 000,- → 109 696,-Kc
Hittil brukt: 72 920,-Kc
3. Utf. firma: David Turza (snekker), Libotenice 51, 41201Litoměřice
4. Kontakt e.mail: radka.turzova@seznam.cz
5. Varighet: November 2011-mai 2012
6. Formål: Nye vinduer og inngangsdører i bolighus
7. Prosjektinnhold: Dette prosjektet er en del av et større ombyggingsprosjekt, hvor målet er å utnytte eksisterende loftsrom i verkstedsbygg til boligformål. Leveransen omfatter vinduer og balkongdører i gavlen, to inngangsdører og et større og to mindre vinduer. Tilbudet fra snekkeren var på 101 114,-Kc.

Bruttoareal av loftet med tilbygg er ca 220m². Det er planlagt 4 rom for nye brukere med bad og toaletter, leilighet for en medarbeiderfamilie og felles kjøkken og oppholdsrom. På forhånd ble det investert ca 1,2 mill. Kc i rekonstruksjon av taket med takvinduer, isolasjon og kledning. Midler til fullføring av prosjektet tok foreløpig slutt og ombygging stoppet opp. Bidraget fra Solgløtt var kjærkomment, fordi vi kunne fortsette utbygging videre samt tette bygget mot kulden. Verkstedene i første etasje kunne fortsette driften.

8. Resultater: Midlene fra Solgløtt ankom vår konto den 20. desember 2011. Ifølge den opprinnelige tidsplan skulle prosjektet være avsluttet i mars/april. Det viste seg at de noe uvanlige, avrundete vindu- og dørformene var en utfordring på grensen av produsentens evner. Dette resulterte i forsinkelser og reklamasjoner og tilslutt avbrutt samarbeid etter levering og montasje av vinduer og dør i gavlen samt et sidevindu (se nedentil). Inngangsdører ble returnert, fordi produsenten avvek for mye fra tegninger. Midlertidig tetting av huset kunne fjernes kun delvis. Det ble utbetalt tils. 72 920,-Kc for utført arbeid. Nå venter vi på å få pris fra en ny leverandør på gjenværende to inngangsdører og 2 mindre vinduer (pluss alle innvendige dører).

I mellomtiden har vi samlet tilstrekkelig med midler til å fullføre det aller meste av gjenstående og regner med å kunne ta bygget i bruk i januar 2013. For tiden pågår montasje av innvendige skillevegger mm.

9. Webside: www.camphill.cz

10. Bilder:



Vinduer/balkongdører i gavlen(terrasse foran fortsatt mangler)



Sidevindu

Stiftelsen Solgløtt, org. nr. 994 163 975

11. Av ovenstående fremgår at dette er en delrapport. Når resten av prosjektet er utført, sender vi en sluttrapport. Mange takk for hjelpen.

České Kopisty 24. 5.2012

Petr Nejtek

Formann i borgerforening Camphill České Kopisty